

IDENTIFIKASI DAN LAPORAN HASIL PENGUKURAN DAN PEMANTAUAN

No.	Tanggal Pengukuran	Titik Pengukuran	Parameter	Satuan	Nilai Ambang Batas/Standar Minimal (untuk Pencahayaan)	Hasil Pengukuran
Ruang Office						
1	07 April 2026	Area Office Lantai 1 Titik 1 (Meja Pak Furqon)	Suhu	°C	23°C - 26°C	26°C
			Kelembaban	%	40% - 60%	57%
			Pencahayaan	Lux	300 lux	62,1 lux
2	07 April 2026	Area Office Lantai 1 Titik 2 (Meja Kerja Tengah)	Suhu	°C	23°C - 26°C	25,8°C
			Kelembaban	%	40% - 60%	59%
			Pencahayaan	Lux	300 lux	70 lux
3	07 April 2026	Area Office Lantai 1 Titik 3 (Meja Kerja Depan)	Suhu	°C	23°C - 26°C	25,8°C
			Kelembaban	%	40% - 60%	59%
			Pencahayaan	Lux	300 lux	82,9 lux
4	07 April 2026	Area Office Lantai 1 Ruang Manager	Suhu	°C	23°C - 26°C	25,8°C
			Kelembaban	%	40% - 60%	59%
			Pencahayaan	Lux	300 lux	73 lux
5	07 April 2026	Area Office Lantai 1 (Pencahayaan umum)	Suhu	°C	23°C - 26°C	25,8°C
			Kelembaban	%	40% - 60%	59%
			Pencahayaan	Lux	300 lux	72,6 lux

IDENTIFIKASI DAN LAPORAN HASIL PENGUKURAN DAN PEMANTAUAN

No.	Tanggal Pengukuran	Titik Pengukuran	Parameter	Satuan	Nilai Ambang Batas/Standar Minimal (untuk Pencahayaan)	Hasil Pengukuran
Ruang Produksi						
6	07 April 2026	Ruang Toolcrib	Suhu	°C	23°C - 26°C	26,9°C
			Kelembaban	%	40% - 60%	58%
			Pencahayaan	Lux	300 lux	90,7 lux
7	07 April 2026	Ruang Mechanical	Suhu	°C	23°C - 26°C	26,5°C
			Kelembaban	%	40% - 60%	63%
			Pencahayaan	Lux	500 lux	160,5 lux
8	07 April 2026	Area Coating	Suhu	°C	23°C - 26°C	26,3°C
			Kelembaban	%	40% - 60%	62%
			Pencahayaan	Lux	300 lux	379,8 lux
9	07 April 2026	Area Environment Test	Suhu	°C	23°C - 26°C	25,9°C
			Kelembaban	%	40% - 60%	62%
			Pencahayaan	Lux	300 lux	89,1 lux
10	07 April 2026	Area FA Testing	Suhu	°C	23°C - 26°C	27°C
			Kelembaban	%	40% - 60%	62%
			Pencahayaan	Lux	300 lux	142,8 lux
11	07 April 2026	Area Assembly	Suhu	°C	23°C - 26°C	27°C
			Kelembaban	%	40% - 60%	66%
			Pencahayaan	Lux	300 lux	214,1 lux

IDENTIFIKASI DAN LAPORAN HASIL PENGUKURAN DAN PEMANTAUAN

No.	Tanggal Pengukuran	Titik Pengukuran	Parameter	Satuan	Nilai Ambang Batas/Standar Minimal (untuk Pencahayaan)	Hasil Pengukuran
12	07 April 2026	Meja Testing	Suhu	°C	23°C - 26°C	27°C
			Kelembaban	%	40% - 60%	62%
			Pencahayaan	Lux	500 lux	202,3 lux
13	07 April 2026	Meja Touch Up (Soldering)	Suhu	°C	23°C - 26°C	26°C
			Kelembaban	%	40% - 60%	63%
			Pencahayaan	Lux	500 lux	1322 lux
14	07 April 2026	Lobby Alkom	Suhu	°C	23°C - 26°C	25,9°C
			Kelembaban	%	40% - 60%	64%
			Pencahayaan	Lux	300 lux	390,2 lux

Dibuat Oleh	Diperiksa Oleh	Disetujui Oleh
		
HSSE Officer	Koordinator HSSE	Manager GA & HSSE